

Wilga, 11.02.2021 r.

REFERENCJE

Gmina Wilga potwierdza należyte wykonanie przez firmę **F.H.U."BRUK-BUD"** Piotr Skoczek, Pogorzelska, ul. Świerkowa 31 04-430 Celestynów w roku 2021 zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mariańskie Porzecze”, o długość drogi 570 mb. Szerokość nawierzchni 4 m.

Zakres robót obejmował:

Podbudowa:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości o po zagęszczeniu 10 cm – 2421,52 m²

Nawierzchnia:

- Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltową – 2421,52 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 2364,52 m²
- Mechaniczne skropienie podbudowy emulsja asfaltową – 2364,52 m²
- Nawierzchnie z betonu asfaltowego wg PN-EN in grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 2307,52 m²

Pobocza:

- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm – 570m²

Wartość robót: 167.462,99 zł/brutto.

Termin realizacji robót: 19.08.2020r.- 18.09.2020r.

W/w roboty zostały wykonane należyte, terminowo, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Firma bez zastrzeżeń wywiązała się z powierzonego jej zakresu robót, zgodnie z założoną technologią i wymaganiami Zamawiającego.

Opinię referencyjną wydano na prośbę firmy F.H.U."BRUK-BUD" Piotr Skoczek

WÓJT

Bogumiła Głuszczyńska