



WÓJT GMINY BOROWIE

08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel. (025) 685 90 70, 685 90 73, fax. (025) 685 90 72
www.borowie.pl; BIP: www.borowie.eobip.pl; e-mail: gmina@borowie.pl

Borowie, dnia 10.02.2021 r.

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek
ul. Kraszewskiego 2A
05-400 Otwock

Poświadczenie wykonanych prac

Informuję, że w miesiącu czerwcu i wrześniu 2020 r. Konsorcjum Firm: Lider – F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzelski, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów, Partner – Przedsiębiorstwo Robót drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzelski, ul. Świerkowa 31. wykonało dwa zadania drogowe.

W ramach zamówienia pod nazwą „**Remont dróg gminnych Nr – 130 112 W, oraz Nr – 120 113 W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka**” zostały wykonane niżej wymienione prace drogowe:

1. Zakres robót:

1.1. Remont drogi gminnej nr 130112 Chromin-Brzuskowola-Filipówka od km 2+371 do km 3+151 w miejscowości Filipówka:

- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni na pow. 4 290 m²
- mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową na pow. 4 290 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca gr. 4 cm na pow. 4 290 m²
- mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową na pow. 4 290 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca gr. 4 cm na pow. 4 290 m²
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na pow. 1 560 m²

1.2. Remont drogi gminnej nr 130113 W Stara Brzuza - Gościewicz – Wola Miastkowska od km 0 +013 do km 0 + 663:

- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni na pow. 3 575 m²
- mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową na pow. 3 575 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca gr. 4 cm na pow. 3 575 m²
- mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową na pow. 3 575 m²
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca gr. 4 cm na pow. 3 575 m²
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na pow. 1300 m²

2. Wartość robót: **564 079,23 zł/brutto;**

3. Termin realizacji robót: **08.06.2020r. – 17.09.2020r.**

Roboty zostały wykonane z sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo i terminowo ukończone, zgodnie z założoną technologią i wymaganiami Zamawiającego.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska