

POŚWIADCZENIE

NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT

Wójt Gminy Kołbiel potwierdza, że firma F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą w Pogorzeli ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów była jako Lider Konsorcjum Wykonawcą zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Kołbiel pn. **Przebudowa drogi – ul. Nauczycielska w Kołbieli.**

1. Zakres robót do wykonania obejmował w szczególności:

1.1 Roboty przygotowawcze

- 1.1.1 Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym - 0,3235 km,
- 1.1.2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączy kanałowe (studnie kanalizacyjne) - 9 szt.
- 1.1.3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe - 9 szt.

1.2 Roboty ziemne

- 1.2.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze 5 – 10 t - 770 m³.
- 1.2.2 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 5 -10 t , grunt kat. III-IV (krotność 9,0 – 9km) - 7,7 m³,

1.3 Elementy ulic

- 1.3.1 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa – 242,8 m.
- 1.3.2 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa – 102,1 m.
- 1.3.3 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 296,5m.
- 1.3.4 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodnika, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. Do 1 km – 362,33 m²
- 1.3.5 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników, dodatek za dalsze 20cm, kategoria gruntu III z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km – 362,33m²
- 1.3.6 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 362,33 m²
- 1.3.7 Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm (krotność 1,2 – 12 cm) - 362,33 m²

1.3.8 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm – 362,33m²

1.3.9 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na posypce cementowo – piaskowej - 362,33m²

1.4 Podbudowa.

1.4.1 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1925 m²

1.4.2 Podbudowa z kruszyw łamanych przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1925 m²

1.4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1925 m²

1.5 Nawierzchnia.

1.5.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – 1536,5 m²

1.5.2 Nawierzchnia z płyt ażurowych typu „krata”, krata mała, wymiary elementów 60x40x10cm z wypełnieniem kruszywem kamiennym

1.6 Oznakowanie.

1.6.1 Słupki z rur stalowych o średnicy 50 cm - 9 szt.

1.6.2 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² – 14szt.

2. Wartość zrealizowanych robót wynosiła : **327.217,58 złotych brutto.**,

3. Termin realizacji robót zgodnie z zawartą umową Nr 56/2020 z dnia 12 listopada 2020r. : 12.11.2020 – 21.12.2020r.

4. Ocena wykonanych robót: Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo i terminowo, zgodnie z założoną technologią, warunkami i wymaganiami Zamawiającego.

Wymienioną firmę polecamy jako solidnego i rzetelnego Wykonawcę.

Powyższe poświadczenie należytego wykonania robót wydaje się na prośbę Wykonawcy.

WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta